

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

Ул. ДОБРОВОЛЬСКОГО, д.21

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	1	1	732	732	732	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	1	1	280	280	280	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	5	620	3100	3100	100%
6	Замена труб ГВС	м	3	3	620	1860	1860	100%
7	Замена труб отопления	м	4	4	620	2480	2480	100%
8	Замена задвижек	шт.						
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224		0%
10	Замена канализации	м.п.	9	9	320	2880	2880	100%
ИТОГО						28376	15652	78%

Директор ООО "УК "Перспектива"


А.А. Дуков



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.
Расцвет Ул.Микрорайон №1**

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	0	4320	4320	0	0%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	30	30	732	21960	21960	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	12	12	280	3360	3360	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	0	620	3100	0	100%
6	Замена труб ГВС	м	80	80	620	49600	49600	100%
7	Замена труб отопления	м	1	0	620	620	0	0%
8	Замена задвижек	шт.	1	1	3200	3200	3200	100%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	8	8	280	2240	2240	100%
ИТОГО						88624	78120	60%

Директор ООО "УК "Перспектива"


А.А. Дуков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, д.51-3

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	3	3	732	2196	2196	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	6	6	280	1680	1680	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	5	620	3100	3100	100%
6	Замена труб ГВС	м	8	8	620	4960	4960	100%
7	Замена труб отопления	м	6	6	620	3720	3720	100%
8	Замена задвижек	шт.	2	2	3200	6400	6400	100%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	2	2	320	640	640	100%
	ИТОГО					39740	27016	80%

Директор ООО "УК "Перспектива" _____ А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ.ПИРЯТИНСКАЯ, д.1

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	18	18	732	13176	13176	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	23	0	280	6440	0	0%
5	Замена труб ХВС	м	5	0	620	3100	0	0%
6	Замена труб ГВС	м	1	0	620	620	0	0%
7	Замена труб отопления	м	15	0	620	9300	0	0%
8	Замена задвижек	шт.	2	2	3200	6400	6400	100%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	2	2	320	640	640	100%
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	2	0	500	1000	0	0%
ИТОГО						57720	24536	36%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. СПОРТИВНАЯ, Д.4

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	8	8	732	5856	5856	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	18	18	280	5040	5040	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	5	620	3100	3100	100%
6	Замена труб ГВС	м	13	13	620	8060	8060	100%
7	Замена труб отопления	м	2	2	620	1240	1240	100%
8	Замена задвижек	шт.	1	1	3200	3200	3200	100%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	3	3	320	960	960	100%
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	18	0	500	9000	0	0%
ИТОГО						53500	31776	73%

Директор ООО "УК "Перспектива"  А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

Ул. Добровольского, д.17

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	2	2	732	1464	1464	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	4	280	1120	1120	100%
5	Замена труб ХВС	м	2	2	620	1240	1240	100%
6	Замена труб ГВС	м	1	1	620	620	620	100%
7	Замена труб отопления	м	2	2	620	1240	1240	100%
8	Замена задвижек	шт.						
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	2	2	320	640	640	100%
ИТОГО						23368	10644	78%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. Добровольского, д.19

№п/п	Вид работ	ед.изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	1	1	732	732	732	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	6	6	280	1680	1680	100%
5	Замена труб ХВС	м	3	3	620	1860	1860	100%
6	Замена труб ГВС	м	4	4	620	2480	2480	100%
7	Замена труб отопления	м	1	1	620	620	620	100%
8	Замена задвижек	шт.						
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	8	8	320	2560	2560	100%
ИТОГО						26976	14252	70%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

Ул. ВОЛКОВА, д.8

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	1	1	732	732	732	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	8	8	280	2240	2240	100%
5	Замена труб ХВС	м	3	0	620	1860	0	0%
6	Замена труб ГВС	м	4	0	620	2480	0	0%
7	Замена труб отопления	м	3	3	620	1860	1860	100%
8	Замена задвижек	шт.						
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	2	2	320	640	640	100%
ИТОГО						26856	9152	56%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. СПОРТИВНАЯ, Д.10

№п/п	Вид работ	ед.изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	12	12	732	8784	8784	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	22	22	280	6160	6160	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	5	620	3100	3100	100%
6	Замена труб ГВС	м	1	1	620	620	620	100%
7	Замена труб отопления	м	22	0	620	13640	0	0%
8	Замена задвижек	шт.	1	0	3200	3200	0	0%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	8	8	320	2560	2560	100%
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	32	0	500	16000	0	0%
ИТОГО						71108	25544	55%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. СПОРТИВНАЯ, д.6

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	1	1	732	732	732	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	18	18	280	5040	5040	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	5	620	3100	3100	100%
6	Замена труб ГВС	м	3	3	620	1860	1860	100%
7	Замена труб отопления	м	6	0	620	3720	0	0%
8	Замена задвижек	шт.	1	0	3200	3200	0	0%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	6	6	320	1920	1920	100%
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	21	0	500	10500	0	0%
Итого:						47116	16972	55%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 г.

УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, д.49

№п/п	Вид работ	ед. изм.	План	Выполнение	Цена за ед	Планируемые затраты, руб	Затраты выполненных работ	Процент выполнения
1	Промывка системы отопления	шт.	1	0	12500	12500	0	0%
2	ППР ВРУ-0,4	шт.	1	1	4320	4320	4320	100%
3	ППР Межэтажных щитов	шт.	6	6	732	4392	4392	100%
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	12	12	280	3360	3360	100%
5	Замена труб ХВС	м	5	5	620	3100	3100	100%
6	Замена труб ГВС	м	12	12	620	7440	7440	100%
7	Замена труб отопления	м	8	8	620	4960	4960	100%
8	Замена задвижек	шт.	1	0	3200	3200	0	0%
9	Восстановление теплового контура подъездов	м ²	2	0	112	224	0	0%
10	Замена канализации	м.п.	2	2	320	640	640	100%
11	Ремонт межпанельных швов	м.п.	21	0	500	10500	0	0%
ИТОГО						54636	28212	64%

Директор ООО "УК "Перспектива"

А.А. Дуков

